

"Утверждаю"
 Генеральный директор
 ЗАО "ГК Дружба"
 (Лужных Л.Ю.)

Укрупненный График

завершения работ и ввода в эксплуатацию
 жилых домов (по ГП) №№ 28, 29, 30, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 58-59;
 по адресу: г. Домодедово, мкрн "Дружба"

№ п/п	Наименование	длительность	2009 г						2010г								
			май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал			
1	Жилой дом №28	120 дней															
2	Жилой дом №29	120 дней*															
3	Жилой дом №37	120 дней*															
4	Жилой дом №39	180 дней															
5	Жилой дом №43	180 дней															
6	Жилой дом №45	180 дней															
7	Жилой дом №47	240 дней*															
8	Жилой дом №48	240 дней*															
9	Жилой дом №58	330 дней*															
10	Жилой дом №59	420 дней*															
11	Жилой дом №30	510 дней*															
12	Жилой дом №41	510 дней*															
13	Котельная "Западная" Электроснабжение по постоянной схеме	(по отдельному графику)* 135 дней															
14	Получение Технических условий на водоснабжение и канализование с учетом перераспределения ранее зарезервированных лимитов на объемы	10 дней															
15	Получение положительного заключения ГУП "Мособлэкспертизы"																
16.1.	Жилые дома №№ 28, 29, 30, 37, 39, 43, 45, 47, 48, котельная "Западная".	50 дней*															
16.2.	Жилые дома 41; 58-59.	75 дней*															

Примечание:

* - при условии получения ТУ на перераспределение ранее
 зарезервированных лимитов на объемы